

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

25/09/2014
Página 1 de 1

Obra: 05/2014 - CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO
 Cliente: PREFEITURA M. CORONEL PILAR

Endereço: RUA JOSE GALVAGNI
 Cidade:

		ETAPAS				
ITEM	Dados	1	2	3	4	Total
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Valor	4.144,00	0,00	0,00	0,00	4.144,00
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3. FUNDAÇÕES E ALVENARIAS	Valor	15.082,08	30.164,15	5.027,36	0,00	50.273,59
	Perc.	30,00 %	60,00 %	10,00 %	0,00 %	100,00 %
4. REVESTIMENTO PAREDES	Valor	0,00	3.221,19	12.884,78	0,00	16.105,97
	Perc.	0,00 %	20,00 %	80,00 %	0,00 %	100,00 %
5. PISOS	Valor	0,00	0,00	12.734,79	12.734,79	25.469,58
	Perc.	0,00 %	0,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %
6. FORROS	Valor	0,00	0,00	4.842,08	4.842,08	9.684,16
	Perc.	0,00 %	0,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %
7. ESQUADRIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	18.243,34	18.243,34
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
8. PINTURAS	Valor	0,00	0,00	3.122,03	12.488,13	15.610,16
	Perc.	0,00 %	0,00 %	20,00 %	80,00 %	100,00 %
9. INSTALAÇÕES ELETRICAS	Valor	710,03	710,03	1.420,07	4.260,20	7.100,33
	Perc.	10,00 %	10,00 %	20,00 %	60,00 %	100,00 %
10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	Valor	664,58	664,58	1.329,16	3.987,48	6.645,80
	Perc.	10,00 %	10,00 %	20,00 %	60,00 %	100,00 %
11. COBERTURA	Valor	0,00	18.609,71	43.422,65	0,00	62.032,36
	Perc.	0,00 %	30,00 %	70,00 %	0,00 %	100,00 %
12. LIMPEZA FINAL	Valor	220,00	220,00	220,00	440,00	1.100,00
	Perc.	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	20.820,69	53.589,66	85.002,92	56.996,02	216.409,29
	Perc.	9,62 %	24,76 %	39,28 %	26,34 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	20.820,69	74.410,35	159.413,27	216.409,29	
	Perc.	9,62 %	34,38 %	73,66 %	100,00 %	