



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA FRANCISCO LETRARI

Item	Descrição	ETAPA 01 - 30 DIAS		ETAPA 02 - 60 DIAS		ETAPA 03 - 90 DIAS		ETAPA 04 - 120 DIAS		TOTAL	
		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1	Serviços Preliminares	100,00%	386,15	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	386,15
2	Drenagem	100,00%	16.077,33	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	16.077,33
3	Terraplenagem	100,00%	10.682,02	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	10.682,02
4	Pavimentação asfáltica	0,00%	-	40,00%	26.427,60	50,00%	33.034,50	10,00%	6.606,90	100,00%	66.069,00
5	Sinalização Viária	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	2.272,90	100,00%	2.272,90
6	Acessibilidade	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	21.862,14	100,00%	21.862,14
TOTAL DA ETAPA		23,1%	27.145,50	22,5%	26.427,60	28,2%	33.034,50	26,2%	30.741,94	100,00%	117.349,54
TOTAL ACUMULADO		23,1%	27.145,50	45,7%	53.573,10	73,8%	86.607,60	100,0%	117.349,54		