




PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA GERAL DE LINHA SÃO JOSÉ A LINHA CRUZEIRO

Item	Descrição	ETAPA 01 - 30 DIAS		ETAPA 02 - 60 DIAS		ETAPA 03 - 90 DIAS		ETAPA 04 - 120 DIAS		ETAPA 05 - 150 DIAS		TOTAL	
		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	8.022,46	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	8.022,46
2	DRENAGEM	30,00%	12.197,22	40,00%	16.262,96	30,00%	12.197,22	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	40.657,40
3	TERRAPLENAGEM	25,00%	17.616,82	25,00%	17.616,82	25,00%	17.616,82	25,00%	17.616,82	0,00%	-	100,00%	70.467,29
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00%	-	0,00%	-	10,00%	33.844,74	40,00%	135.378,98	50,00%	169.223,73	100,00%	338.447,45
5	SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	7.005,19	100,00%	7.005,19
TOTAL DA ETAPA		7,7%	37.836,50	7,9%	33.879,78	14,0%	63.658,78	32,3%	152.995,80	38,2%	176.228,92	100,0%	464.599,79
TOTAL ACUMULADO		7,7%	37.836,50	15,5%	71.716,28	29,5%	135.375,06	61,8%	288.370,86	100,0%	464.599,78		


Prefeitura Municipal de Coronel Pilar
ROGERIO MIGOTTO
Engenheiro Civil
CREA/RS 114112-D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA GERAL DE LINHA BRASÍLIA

Item	Descrição	ETAPA 01 - 30 DIAS		ETAPA 02 - 60 DIAS		ETAPA 03 - 90 DIAS		ETAPA 04 - 120 DIAS		ETAPA 05 - 150 DIAS		TOTAL	
		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	8.383,66	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	8.383,66
2	DRENAGEM	30,00%	17.367,32	40,00%	23.156,42	30,00%	17.367,32	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	57.891,06
3	TERRAPLENAGEM	25,00%	25.278,64	25,00%	25.278,64	25,00%	25.278,64	25,00%	25.278,64	0,00%	-	100,00%	101.114,55
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00%	-	0,00%	-	10,00%	42.449,26	40,00%	169.797,06	50,00%	212.246,33	100,00%	424.492,66
5	SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	7.156,97	100,00%	7.156,97
TOTAL DA ETAPA		7,7%	51.029,62	7,9%	48.435,06	14,0%	85.095,22	32,3%	195.075,70	38,2%	219.403,30	100,0%	599.038,90
TOTAL ACUMULADO		7,7%	51.029,62	15,5%	99.464,68	29,5%	184.559,90	61,8%	379.635,60	100,0%	599.038,90		

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar
ROGÉRIO MIGOTTO
Engenheiro Civil
CREAVRS 114112-D