



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA LINHA POMPÉIA

Item	Descrição	ETAPA 01 - 30 DIAS		ETAPA 02 - 60 DIAS		ETAPA 03 - 90 DIAS		ETAPA 04 - 120 DIAS		TOTAL	
		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1	Serviços Preliminares	87,00%	17.469,06	0,00%	-	0,00%	-	13,00%	2.610,32	100,00%	20.079,38
2	Drenagem	100,00%	23.437,93	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	23.437,93
3	Terraplenagem	100,00%	26.819,79	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	26.819,79
4	Pavimentação asfáltica	0,00%	-	40,00%	88.633,90	50,00%	110.792,37	10,00%	22.158,48	100,00%	221.584,75
5	Sinalização Viária	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	6.249,33	100,00%	6.249,33
<b>TOTAL DA ETAPA</b>		<b>22,7%</b>	<b>67.726,78</b>	<b>29,7%</b>	<b>88.633,90</b>	<b>37,2%</b>	<b>110.792,37</b>	<b>10,4%</b>	<b>31.018,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>298.171,18</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>22,7%</b>	<b>67.726,78</b>	<b>52,4%</b>	<b>156.360,68</b>	<b>89,6%</b>	<b>267.153,05</b>	<b>100,0%</b>	<b>298.171,18</b>		