



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA GERAL SÃO JOSE-LINHA NOVENTA - TRECHO 2

Item	Descrição	ETAPA 01 - 30 DIAS		ETAPA 02 - 60 DIAS		ETAPA 03 - 90 DIAS		ETAPA 04 - 120 DIAS		ETAPA 05 - 150 DIAS		TOTAL	
		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	12.936,28	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	12.936,28
2	DRENAGEM	30,00%	7.723,89	40,00%	10.298,52	30,00%	7.723,89	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	25.746,31
3	TERRAPLENAGEM	25,00%	22.450,37	25,00%	22.450,37	25,00%	22.450,37	25,00%	22.450,37	0,00%	-	100,00%	89.801,49
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00%	-	0,00%	-	10,00%	60.607,53	40,00%	242.430,16	50,00%	303.037,70	100,00%	606.075,39
5	SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	6.768,82	100,00%	6.768,82
TOTAL DA ETAPA		7,7%	43.110,54	7,9%	32.748,89	14,0%	90.781,79	32,3%	264.880,53	38,2%	309.806,52	100,0%	741.328,29
TOTAL ACUMULADO		7,7%	43.110,54	15,5%	75.859,43	29,5%	166.641,22	61,8%	431.521,75	100,0%	741.328,27		