



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO TOTAL

RUAS PASCOAL REBELATTO, FRANCISCO LETRARI, IRMÃ ANSELMA E JOSÉ CALVAGNI

Item	Descrição	ETAPA 01 - 30 DIAS		ETAPA 02 - 60 DIAS		ETAPA 03 - 90 DIAS		ETAPA 04 - 120 DIAS		TOTAL	
		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1	Serviços Preliminares	100%	8.419,13	0%	-	0%	-	0%	-	100%	8.419,130
2	Drenagem	100%	162.158,60	0%	-	0%	-	0%	-	100%	162.158,600
3	Terraplenagem	100%	39.419,80	0%	-	0%	-	0%	-	100%	39.419,800
4	Pavimentação asfáltica	0%	-	40%	134.146,35	50%	167.682,93	10%	33.536,59	100%	335.365,870
5	Sinalização Viária	0%	-	0%	-	0%	-	100%	6.842,97	100%	6.842,970
6	Acessibilidade	0%	-	0%	-	0%	-	100%	104.412,18	100%	104.412,180
TOTAL DA ETAPA		32,0%	209.997,53	20,4%	134.146,35	25,5%	167.682,93	22,1%	144.791,74	100%	656.618,550
TOTAL ACUMULADO		32,0%	209.997,53	52,4%	344.143,88	77,9%	511.826,81	100,0%	656.618,55		