

		ETAPAS				
ITEM	Dados	1	2	3	4	Total
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor	6.216,28	0,00	0,00	0,00	6.216,28
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. FUNDAÇÕES	Valor	160,60	0,00	0,00	0,00	160,60
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3. ESTRUTURA	Valor	12.268,55	6.134,27	2.044,76	0,00	20.447,58
	Perc.	60,00 %	30,00 %	10,00 %	0,00 %	100,00 %
4. INST. ELETRICAS	Valor	551,68	1.103,36	1.655,03	2.206,71	5.516,78
	Perc.	10,00 %	20,00 %	30,00 %	40,00 %	100,00 %
5. INST. HIDROSSANITARIAS	Valor	1.580,85	4.742,54	4.742,54	0,00	11.065,93
	Perc.	10,00 %	30,00 %	30,00 %	0,00 %	70,00 %
6. PAREDES E PAINÉIS	Valor	835,73	13.371,66	2.507,19	0,00	16.714,58
	Perc.	5,00 %	80,00 %	15,00 %	0,00 %	100,00 %
7. ESQUADRIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	8.114,77	8.114,77
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
8. COBERTURA	Valor	0,00	0,00	5.565,98	0,00	5.565,98
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
9. REVESTIMENTOS	Valor	0,00	3.880,56	9.701,39	5.820,83	19.402,78
	Perc.	0,00 %	20,00 %	50,00 %	30,00 %	100,00 %
10. PINTURAS	Valor	0,00	0,00	0,00	2.999,97	2.999,97
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
11. PAV. EXTERNA	Valor	0,00	0,00	0,00	1.217,78	1.217,78
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
12. LIMPEZA FINAL	Valor	0,00	0,00	0,00	571,68	571,68
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	21.613,69	29.232,39	26.216,89	20.931,74	97.994,71
	Perc.	22,06 %	29,83 %	26,75 %	21,36 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	21.613,69	50.846,08	77.062,97	97.994,71	
	Perc.	22,06 %	51,89 %	78,64 %	100,00 %	